

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
Lp.	Branża	ilość złożonych wniosków	w tym zatwierdzonych
1	Drogi	36	24
2	Obiekty inżynieryjne	58	33
3	Wod. - Kan., Gaz	147	86
4	Telekomunikacja	33	14
5	Elektryka	30	22
6	Konstr.-Bud. OUD	16	12

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM (stan na **11.06.2016**)//

ROBOTY DROGOWE		
RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	<i>S3, km 303+200-303+300, 304+550-304+750, DS17, DS22, DS24</i>	<i>Praca koparek wywrotek i spycharek (hałdowanie)</i>
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	<i>DS.-10 km 304</i>	<i>Praca koparek i wywrotek</i>
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONANIE NASYPÓW	<i>S3, km 299+900-300+260, 301+200-301+800, 303+515-306+680, 308+700-313+140, 315+200-316+350, przy PZ-15 (str. zach.)</i>	<i>Dowóz z wykopu i żwirowni Lasocin wywrotekami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.</i>
NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM	<i>310+650 - 311+090</i>	<i>Dowóz z wykopu i żwirowni Lasocin wywrotekami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi. Rozkładanie geosyntetyku koparko-ładowarką.</i>
WYMIANA GRUNTU	<i>S3, km 299+350-299+650, 302+970-303+050, 303+300-303+500, 303+525-304+100, 304+650-304+684, 305+050-305+150</i>	<i>Praca koparek i wywrotek</i>
TOM III ROBOTY BRANŻOWE		

TOM III.1 ODWODNIENIE - BRANŻA WODOCIĄGOWA	<i>teren OUD</i>	
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		<i>wytyczenie sieci wodociągowej</i>
ROBOTY MONTAŻOWE		<i>roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów.</i>
TOM III.2 BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA		
ROBOTY MONTAŻOWE	<i>km 313+570-313+800 oraz podłączenie do wpustów</i>	<i>roboty montażowe - układanie rurociągu, montaż studni, zagęszczenie wykopów. Badania.</i>
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
<i>Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.</i>		
ROBOTY MOSTOWE		<i>Instalacja ścianki szczelnej</i>
<i>Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.</i>		
ROBOTY MOSTOWE		<i>Zbrojenie ławy fundamentowej - podpora P1</i>
<i>Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.</i>		
ROBOTY MOSTOWE		<i>Beton wyrównawczy - podpora P1</i>
<i>Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15</i>		
ROBOTY MOSTOWE		<i>Zbrojenie i deskowanie ścian podpory - podpora P1</i>

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	3,30%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU (wraz z Zaliczką)	5,93%
UPŁYW CZASU	13,30%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	43,90%	42,00%
ROBOTY DROGOWE	0,71%	0,64%
ROBOTY BRANŻOWE	8,52%	0
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	0,76%	0,10%
OD RUDNO.	1,00%	0
RAZEM	2,44%	5% (ZALICZKA)