

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	42	29
2	Obiekty inżynieryjne	61	37
3	Wod. - Kan., Gaz	151	88
4	Telekomunikacja	17	14
5	Elektryka	46	36
6	Konstr.-Bud. OUD	20	13

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM (stan na 25.06.2016)

ROBOTY DROGOWE		
RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONANIE WYKOPÓW	S3, km 316+100-316+380	Praca koparek i wywrotek
WYKONANIE NASYPÓW	S3, km 300+100-300+260, 300+290-300+400, 301+050-301+520, 303+050-303+500, 304+050-304+100, 304+550-304+650, 308+300-308+600, 310+300-311+400, 315+200-316+100	Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM	S3, km 300+100-300+250, 310+650-311+090	Dowóz z wykopu i żwirowni Niedoradz wywrotekami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi. Rozkładanie geosyntetyku koparko-ładowarką.
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	km309+347	wykop, odwodnienie, zagęszczenie podłoża pod zbiornik ZB1; przygotowanie zbiornika ZB1- spawanie, połączenie elementów.
ROBOTY MONTAŻOWE	teren OUD - D19-OS-SE, OS-SE-D20,	roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów. Montaż separatora z osadnikiem
ROBOTY MONTAŻOWE	km309+490; km 313+270	roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów.
ROBOTY DEMONTAŻOWE ISTN. KANAL. DESZCZOWEJ		
OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY		Pomiary powykonawcze i próby szczelności kanału "O", "N"
ROBOTY MONTAŻOWE	teren OUD - S7 - S6, S6 - NS3, NS3 - S4	roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		<i>Wykopy na podporach P1 i P2, ułożenie betonu wyrównawczego podpora P1</i>
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		<i>Betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie ścian - podpora P1</i>
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		<i>Zbrojenie szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej - podpora P1</i>

OUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK GARAŻOWO - MAGAZYNOWY		
ŁAWY FUNDAMENTOWE	plac budowy- teren OUD	w 25 tygodniu roku kontynuowano betonowanie fundamentów i zasypanie od strony wewnętrznej stóp
STOPY FUNDAMENTOWE	plac budowy- teren OUD	w 25 tygodniu roku kontynuowano betonowanie fundamentów i zasypanie od strony wewnętrznej stóp

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	3,32%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU (wraz z Zaliczką)	5,93%
UPŁYW CZASU	19,61%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	48,00%	42,00%
ROBOTY DROGOWE	2,85%	0,64%
ROBOTY BRANŻOWE	10,60%	0
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	1,00%	0,10%
OUD RUDNO.	1,2%	0
RAZEM	2,58%	5% (ZALICZKA)