

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	45	32
2	Obiekty inżynieryjne	67	42
3	Wod. - Kan., Gaz	169	93
4	Telekomunikacja	17	14
5	Elektryka	47	37
6	Konstr.-Bud. OUD	25	13

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM (stan na 09.07.2016)

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE		
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	km 307+550-308+080	Praca koparek i wywrotek
WYKONANIE NASYPÓW	km 299+680-300+240, 301+000-301+500, 303+800-304+400, 309+500-311+400, 313+500-313+800, 314+000-315+000, przy PZ-15	Dowóz z wykopu i żwirowni Lasocin wywrotkami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM	km 300+185-300+240 310+650-311+090	Dowóz z wykopu i żwirowni wywrotkami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi. Rozkładanie geosyntetyku koparko-ładowarką.
PROFILOWANIE DROGI GŁÓWNEJ I SERWISOWEJ	km 303+250-303+400	Praca spycharek i równiarek.
PRZEPUSTY		
P-41/P41.1	314+888,94	Zbrojenie, deskowanie ściany czołowej wylotu. Betonowanie ściany czołowej wylotu. Zasyпка przepustu.
P-42	315+803,63	Zasyпка przepustu.

ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
ROBOTY MONTAŻOWE	teren OUD	roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów. Wykonanie podejść do budynków
OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY		Pomiary powykonawcze i próby szczelności kanału "M"
ODWODNIENIE - BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA		
ROBOTY MONTAŻOWE	teren OUD - podejścia do budynków	roboty montażowe - układanie rurociągu, zagęszczenie wykopów.
DRENAŻ	314+500	drenaż z włączeniem do studni na kanale "N"
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		<i>Zbrojenie i deskowanie fundamentu - podpory P2</i>
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		<i>Zbrojenie i betonowanie fundamentu- podpora P1</i>
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentów i ścian- podpora P1
Most przez rzekę Czarna Struga, w km 307+561,62. Obiekt MS-32A		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Przygotowania do instalacji ścianki szczelnej
Wiadukt w km 308+322,32 drogi S-3. Obiekt WS-34A		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Instalacja ścianki szczelnej podpora P, rozbiórka stożków.
Przejście dla zwierząt w km 313+310,00 drogi S-3. Obiekt PZ-14		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Frezowanie nawierzchni pod podporę P2

Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE		Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje
LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY		
ŁAWY FUNDAMENTOWE	plac budowy- teren OUD	W 27 tygodniu trwa wykonanie ław fundamentowych
STOPY FUNDAMENTOWE	plac budowy- teren OUD	W27 tygodniu trwa wykonanie stóp fundamentowych

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	6,67%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU (wraz z Zaliczką)	7,31%
UPŁYW CZASU	17,35%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	51,50%	43,90%
ROBOTY DROGOWE	9,90%	0,71%
ROBOTY BRANŻOWE	12,63%	8,23%
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	3,66%	0,71%
LOUD RUDNO.	1,6%	0