

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	45	33
2	Obiekty inżynieryjne	70	44
3	Wod. - Kan., Gaz	178	96
4	Telekomunikacja	17	14
5	Elektryka	47	37
6	Konstr.-Bud. OUD	31	17

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM (stan na 23.07.2016)

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	S3, km 300+400-301+050, 307+200-307+550	Praca koparek, wywrotek i spycharek (hałdowanie)
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONANIE NASYPÓW	"S3, km 299+900-300+240, 307+550-308+050, 308+350-308+620, 310+300-311+420; 303+100-303+470 (droga serwisowa)	Dowóz z wykopu i żwirowni Lasocin wywrotkami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
WYKOP	S3, km 299+700-299+900, 304+010-304+100	Praca spycharek i równiarek.
NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM	S3, km 307+810-308+050	Dowóz z wykopu i żwirowni wywrotkami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi. Rozkładanie geosyntetyku koparko-ładownicą.
PRZEPUSTY		
P-32/P-32.1	314+888,94	Przygotowanie podłoża i ławy z kruszywa pod przepust. Układanie rur
P-36	311+440,86	Płyta denną - zbrojenie i deskowanie
P-40	313+709,82	Przygotowanie podłoża pod przepust. Układanie rur. Zbrojenie i deskowanie.

P-41/P41.1	314+888,94	Wykonanie płyty zespalającej - zbrojenie, szalowanie i betonowanie
P-43	DP 1052F	Likwidacja przepustu
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
MONTAZ ZBIORNIKA ZBR-2 Z ELEMENTÓW	Zb-2, km 310+160	roboty montażowe – spawanie elementów
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	S3, km 309+402-309+492 310+598-310+690;	
ODWODNIENIE WYKOPU POD ZBIORNIK	Zb-2, km 310+160	
KANALIZACJA SANITARNA		
PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ	OUN	
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Zbrojenie przyczółków
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Zbrojenie i betonowanie fundamentu - podpora P1
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu i ścian - podpora P1
Most przez rzekę Czarna Struga, w km 307+561,62. Obiekt MS-32A		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Instalacja ścianki szczelnej podpora P2
Wiadukt w km 310+851,26. Obiekt WS-36A.		
<i>ROBOTY MOSTOWE</i>		Zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory P4
OUN i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY		
ROBOTY MUROWE	plac budowy- teren OUN	Kontynuacja murowania ścian fundamentowych

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	7,01%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU (wraz z Zaliczką)	7,31%
UPŁYW CZASU	19,39%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	54,10%	43,90%
ROBOTY DROGOWE	10,9%	0,71%
ROBOTY BRANŻOWE	18,30%	8,23%
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	4,9%	0,71%
ODRUDNO.	2,6%	0