

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	46	34
2	Obiekty inżynieryjne	81	53
3	Wod. - Kan., Gaz	178	104
4	Telekomunikacja	27	24
5	Elektryka	49	40
6	Konstr.-Bud. OUD	36	24

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
ODHUMUSOWANIE	S3, km 301+000-302+000 (pas rozdziału), 302+200-302+310 (pas rozdziału), Węzeł Nowa Sól (rondo), 'DS 13a km 0+000 - 0+101,42	Praca koparek, wywrotek
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONANIE NASYPÓW	DS. 22,24,26; 'PZ-15 (najazd); S3, km 299+350-299+550, 300+200 - 303+450, 300+400-300+580, 308+700 - 309+100 (profilowanie pod GWN), 310+900 - 311+440 (profilowanie pod GWN)	Dowóz z wykopu i żwirowni Lasocin wywrotekami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
WYKOPY/WAŁY	S3, km 302+400-302+600, 303+520- 303+840, 302+000-302+920	Praca koparek, wywrotek
WYMIANA GRUNTU	S3, km 299+430-299+650	Wykopy koparkami na wywrotki i wywóz materiału nieprzydatnego. Dowóz materiału ze żwirowni wywrotekami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
PROFILOWANIE NASYPU	DS. 18 km 1+000 – 1+650, 302+000- 302+920	Praca równiarki, spycharki, walców stalowych i ogumionego.
SKARPOWANIE	S3, km 308+700 - 309+100	Praca koparek, wywrotek
DOGĘSZCZANIE GRUNTU	S3, km 300+300-300+480, DS. 26	Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
PRZEPUSTY		

P-33/P-33.1	km 304+684,12	Wykonywanie ławy pod przepust, ustawianie belek progowych, montaż konstrukcji przepustu
P-34	Km 306+807,87	Montaż igłofiltrów
P-35	km 310+156,66	Zbrojenie i deskowanie, wykonanie ławy pod przepust, układanie rur przepustu
P-35.1	km 310+156,66	Montaż rur przepustu
P-37/P-37.1	km 311+850,53	Wykonywanie ławy pod przepust, ustawianie belek progowych
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
SPAWANIE ELEMENTÓW ZBIORNIKA	km 311+860	Spawanie elementów zbiornika ZBR-3
SIEĆ GAZOWA		
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ	Węzeł „Nowa Sól”	Wykonano balonowanie, wcinka do istniejącego, badania radiograficzne spawów oraz ponowne napełnienie gazem
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P2, demontaż deskowania P1
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
ROBOTY MOSTOWE		Pograżanie ścianek szczelnych, roboty przygotowawcze pod wykop podpory P2
Most przez rzekę Śląska Ochla, w km 303+512,42. Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE		Przygotowania do pograżania ścianki szczelnej
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie deskowanie i betonowanie ścian podpora P2
Wiadukt w km 308+084,37 drogi S-3. Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka- podpora P2, P1
Most w km 309+375,50 drogi S-3. Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE		Przygotowania do pograżania ścianki szczelnej
Wiadukt w km 310+851,26. Obiekt WS-36A.		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie fundamentu podpory P3 oraz korpusu przyczółka P5, wykop podpora P1, P2, Beton wyrównawczy podpora P1, P2
Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie deskowanie i betonowanie ścian podpora P2

OD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY		
SŁUPY	plac budowy- teren OD	Betonowanie słupów (50 %)
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
ROBOTY MUROWE	plac budowy- teren OD	Rozpoczęcie murowania ścian parteru

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	17,30%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU (wraz z Zaliczką)	13,29%
UPŁYW CZASU	27,55%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	56,03%	48,11%
ROBOTY DROGOWE	13,36%	7,82%
ROBOTY BRANŻOWE	24,40%	13,09%
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	9,25%	5,76%
OD RUDNO.	5,31%	0,00%