

Część opisowa aktualnego stanu budowy.

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	50	35
2	Obiekty inżynieryjne	83	56
3	Wod. - Kan., Gaz	179	105
4	Telekomunikacja	27	24
5	Elektryka	50	40
6	Konstr.-Bud. OUD	41	24

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONANIE NASYPÓW	S3, km 309+000 - 309+300, 313+000-313+400	Dowóz z wykopu i zwirowni Lasocin wywrotkami. Plantowanie spycharkami. Zagęszczanie walcami stalowymi i ogumionymi.
WYKONANIE STABILIZACJI	S3, km 300+740 - 300+800, 301+680 - 301+780, 302+000 302+250, 313+400 - 314+450	
WYKONYWANIE WYKOPÓW/ROWÓW	S3, km 312+080 - 312+650	Praca koparek, wywrotek
PROFILOWANIE NASYPÓW	S3, km 304+410-304+850, 307+000-307+400, 307+500 - 308+000, 308+100-308+300, 309+000 - 309+300, 310+200 - 310+400	Praca równiarki, spycharki, walców stalowych i ogumionego.
WYKONANIE/DOGĘSZCZANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	S3, km 301+000-301+800, 304+800-305+800/ 315+400 - 316+382	Dowóz materiału wywrotkami, praca równiarki i walców
PRZEPUSTY		
P-30a	DS. 13a 0+097,06	Zasyпка przepustu
P-35.1	km 310+156,66	Betonowanie
P-37	km 311+850,53	Montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie
P-37.1	km 311+850,53	Montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie
ROBOTY BRANŻOWE		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
BUDOWA ZASILANIE (zasilanie przepompowni)	OUD/ km 310+000	Układanie kabla

SIEĆ TELETECHNICZNA		
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ	km 312+200-312+400	Budowa rurociągu technologicznego, zasypywanie, porządkowanie, zagęszczanie
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
ROBOTY MOSTOWE		Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie deskowanie i betonowanie - podpora P2
Most przez rzekę Śląska Ochla, w km 303+512,42. Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie fundamentu podpora P1
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
ROBOTY MOSTOWE		Montaż stalowej konstrukcji powłokowej
Most przez rzekę Czarna Struga, w km 307+561,62. Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE		Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje
Wiadukt w km 308+084,37 drogi S-3. Obiekt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE		Roboty ziemne - przygotowania do betonu wyrównawczego
Most w km 309+375,50 drogi S-3. Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentów podpór P1 i P4 oraz pierwszego etapu filarów podpór 2 i 3 .
Wiadukt w km 310+851,26. Obiekt WS-36A.		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filara P2 etap II, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1
Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE		Montaż konstrukcji stalowej strona wschodnia
LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
ROBOTY MUROWE	plac budowy- teren OUD	Kontynuacja murowania ścian parteru
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
FUNDAMENTY	plac budowy- teren OUD	Murowanie ścian fundamentowych

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	20,84%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	14,27%
UPŁYW CZASU	31,63%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	58,38%	53,52%
ROBOTY DROGOWE	15,69%	10,37%
ROBOTY BRANŻOWE	50,14%	25,09%
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	13,90%	11,54%
OD RUDNO.	9,14%	0,00%