

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	50
2	Obiekty inżynierskie	111	70
3	Wod. - Kan., Gaz	194	112
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	51
6	Konstr.-Bud. OUD	59	33

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU  
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
WYKONANIE NASYPU	299+350 - 299+600; DS.-13a, DS.-11a; 300+500 - 300+750 301+823 - 302+415; 307+430 - 308+080.	Praca samochodów samowyladowczych, równiarki i walca.
WYKONYWANIE PASA ROZDZIAŁU	km 314+500 - 315+000	Zasypywanie pasa rozdziału.
WYKONYWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	Km 301+780 - 302+000; 306+680 - 307+430; wjazd i wyjazd MOP Lisiny	Praca samochodów samowyladowczych, równiarek i walców.
WYKONYWANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA	km 302+900 - 303+340; 311+420 - 312+070; 313+500 - 313+610 przejazd awaryjny; km 312+070 - 312+900	Praca samochodów samowyladowczych, zagęszczarek i walców.
SKROPIENIE PODBUDOWY Z KŁSM	km 309+570 - 310+250	Praca skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO – warstwa I i II	km 309+570 - 310+250	
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE	km 309+570 - 310+250	
WYKONYWANIE ŚCIEKÓW TRÓJKĄTNYCH	km 310+650 - 310+750; 314+200 wyjazd na MOP	Ręczne układanie elementów ścieku, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i SST.
UKŁADANIE OBRZEŻY	km 310+300 - 310+500	
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
<b>Wiadukt WS-27A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Betonowanie ustroju nośnego.
<b>PZ-11</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Montaż zbrojenia i deskowanie ściany fundamentu

		podpory P3, zasyпки fundamentu podpory P3.
<b>Obiekt MS-29A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Umacnianie brzegów rzeki, zasyпки obiektu.
<b>PZ-13</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Zasyпки przepustu fi 2000.
<b>MS-32A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Zasyпки podpory P2.
<b>Wiadukt WS-33A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Zasyпки podpory P1.
<b>Wiadukt WS-34A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż rusztowań ustroju nośnego.
<b>Obiekt MS-35A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Zasyпки podpory P1 i P4.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-14</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Montaż konstrukcji stalowej po stronie wschodniej, zasyпки podpór P1 i P3.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-15</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Montaż konstrukcji stalowej po stronie zachodniej, zasyпки podpory P3.
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		
WYKONANIE ZŁĄCZA RSN	km 312+500	Prowadzenie prac przy złączu RSN.
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 300+760 - 300+730	
<b>BRANŻA TELETECHNICZNA</b>		
BUDOWA RUROCIĄGU TELETECHNICZNEGO	km 301+400 - 303+000	
<b>LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian parteru.
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY</b>		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Ukończenie murowania ścian.
WIEŃCE	Teren OUD	Ukończenie wykonywania wieńców na poziomie +7,16 m.
TRZPIENIE ŻELBETOWE	Teren OUD	Wykonanie trzpieni żelbetowych
ZASIEKI	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania zbrojenia ścian pionowych.

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> (okres zimowy w prowadzeniu robót)	<b>38,01%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b>	<b>34,61%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>47,54%</b>

<b>Rodzaj robót</b>	<b>Zaawansowanie rzeczowe</b>	<b>Zaawansowanie finansowe</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>72,53</b>	<b>70,79</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>22,01</b>	<b>16,00</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>60,80</b>	<b>59,25</b>
<b>TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>43,30</b>	<b>30,69</b>
<b>OD RUDNO.</b>	<b>10,66</b>	<b>2,28</b>