

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU  
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
WYKONYWANIE NASYPU	km 307+400 - 308+080	
WYKONYWANIE PASA ROZDZIAŁU	km 314+100 - 314+200; 314+500 - 314+900.	Odhumusowanie, zasypywanie pasa rozdziału.
WYKONYWANIE POBOCZY	km 316+080 - 316+382	Praca kaparki, samochodu samowładowczego, zagęszczarek .
WYKONYWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 302+200 - 302+310; 303+550 - 304+010; MOP Lisiny wjazd.	
WYKONYWANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA	km 301+700 - 302+150; km 302+900 - 303+340; km 306+780 - 307+430; km 310+150 - 310+750; DS.-17 w km 0+350 - 0+650; DS.-24 w km 0+850 - 1+380; DS.-25 w km 0+150 - 0+950 wjazd i wyjazd na MOP Lisiny.	Praca samochodów samowładowczych, zagęszczarek i walców.
SKROPIENIE PODBUDOWY Z KŁSM	km 310+250 - 310+750	Praca skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO – warstwa I	km 310+250 - 310+750	Praca rozścielaczy i walców.
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE	km 310+210 - 310+750 311+490 - 312+860;	Praca skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO – warstwa II	km 310+210 - 310+750 312+150 - 312+660;	Praca rozścielaczy i walców.
WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ	km 309+730 - 310+670; km 311+490 - 312+860;	
UŁOŻENIE OBRZEŻY	wjazd i wyjazd MOP Lisiny	
WYKONANIE ŚCIEKU TRÓJKĄTNEGO	km 301+806,54 - 301+897,54 km 307+100 - 307+430	
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
<b>WS-27A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Wykonanie drenażu za przyczółkami, zasyпки obiektu.
<b>PZ-11</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany fundamentu podpory P3, zasyпки obiektu.
<b>MS-29A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Umacnianie dna rzeki, zasyпки obiektu.
<b>PZ-13</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Zasyпки podpory P3 i przepustu fi 2000.
<b>MS-32A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	w km 307+561,62	Przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań ustroju nośnego, zasyпки obiektu.
<b>WS-33A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Wykonanie drenażu za przyczółkami, zasyпки obiektu.
<b>Wiadukt WS-34A</b>		

ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, wykonanie drenaży.
<b>Obiekt MS-35A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Zasyпки obiektu, wykonanie drenaży.
<b>Obiekt WS-36A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Zasyпки obiektu, wykonanie drenaży.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-14</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Montaż konstrukcji stalowej po stronie wschodniej.
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 299+900 - 300+200; 300+490 - 300+640; 309+993 - 310+180; 311+814 - 311+844	Budowa kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa wpustów.
BUDOWA DRENAŻU	km 315+740 - 316+275	Budowa przykanalików.
<b>OUD i EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian parteru.
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY</b>		
KONSTRUKCJA STALOWA	Teren OUD	Montaż konstrukcji stalowej dachu.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Teren OUD	Montaż instalacji elektrycznych.
ZASIEKI	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania zbrojenia ścian pionowych.

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> (okres zimowy w prowadzeniu robót)	<b>42,20%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b>	<b>34,61%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>49,62%</b>

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>72,64</b>	<b>70,79</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>23,70</b>	<b>16,00</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>61,00</b>	<b>59,25</b>
<b>TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>45,40</b>	<b>30,69</b>
<b>OUD RUDNO.</b>	<b>11,55</b>	<b>2,28</b>