

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	50
2	Obiekty inżynieryjne	111	70
3	Wod. - Kan., Gaz	194	112
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	51
6	Konstr.-Bud. OUD	59	33

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
DEMONTAŻ BARIER ENERGOCHŁONNYCH	km 310+105 - 310+205; 311+390 - 311+490; 311+800 - 311+900; 314+838 - 314+938; 315+753 - 315+853.	
WYKONYWANIE NASYPU	km 299+350 - 300+750; wjazd na MOP Lisiny po stronie zachodniej w km 0+000 - 0+080; 303+340 - 303+550; 307+600 - 308+070, 312+900 - 313+480; DS.-17 w km 0+800 - 1+500.	Praca samochodu samowyladowczego, kaparki i zagęszczarek .
WYKONYWANIE PASA ROZDZIAŁU	km 312+400 - 312+900	Odhumusowanie pasa rozdziału za pomocą spycharki lun równiarki.
WYKONYWANIE STABILIZACJI	km 312+900 - 313+480	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WZMACNIANIE NASYPU GEOSUNTETYKIEM	km 300+200 - 300+340; 308+000 - 308+070.	
WYKONYWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 303+550 - 304+010	Kruszywo naturalne wbudowywane jest w nasyp za pomocą równiarki, a następnie zagęszczane walcem.
WYKONYWANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA	km 303+550 - 304+010; DS.-17 w km 0+450 - 0+650.	Praca samochodów samowyladowczych, zagęszczarek i walców.
WYKONANIE WARSTWY SMA – odcinek próbny	km 315+950 - 316+382	Mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana układarką. Warstwa powinna być równomiernie zagęszczona walcami drogowymi.
WYKONYWANIE WPUSTÓW	km 314+480 - 315+040	
PRZEPUSTY		
PRZEPUST DN 500	km 0+082,50 DP 1052F (OUD Nowa Sól)	
PRZEPUST DN 400	km 0+082,50 (OUD Nowa Sól)	

OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Zasyпки obiektu, montaż drenaży za przyczółkami.
Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Zasyпки obiektu.
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Montaż przepustu fi2000 po stronie zachodniej.
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Zasyпки obiektu, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego.
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Zasyпки obiektu, betonowanie korytek pod drenaż.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia ustroju nośnego, zasyпки obiektu.
Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Zasyпки obiektu.
Obiekt WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Zasyпки obiektu.
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 303+810 - 303+875; 304+655 - 304+675; 306+785 - 306+800; 306+815 - 306+835.	Budowa kanalizacji deszczowej.
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WPUSTÓW	Węzeł Nowa Sól	
BUDOWA DRENAŻU	km 313+350 - 313+900; 314+100 - 314+400.	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
BUDOWA LINII KABLOWYCH	Węzeł Nowa Sól - Zachód	
OD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian parteru.
BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY		
KONSTRUKCJA STALOWA	Teren OUD	Kontynuacja montażu konstrukcji stalowej dachu.
POKRYCIE	Teren OUD	Montaż blachy trapezowej na konstrukcji stalowej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania instalacji elektrycznej.
ZASIEKI	Teren OUD	Szalowanie ścian poprzecznych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU (okres zimowy w prowadzeniu robót)	46,01%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	41,86%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	51,71%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	73,50	72,53
ROBOTY DROGOWE	27,73	17,70
ROBOTY BRANŻOWE	61,90	60,80
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	47,40	42,46
OD RUDNO.	13,05	10,59