

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	76
2	Obiekty inżynieryjne	111	97
3	Wod. - Kan., Gaz	194	124
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	71
6	Konstr.-Bud. OUD	59	43

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU  
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
ODHUMUSOWANIE	km 309+400 - 310+800	Usunięcie warstwy organicznej ziemi.
WYKONYWANIE NASYPU	DS.-14a - profilowanie nasypu; km 301+000 - 301+900 - profilowanie pasa rozdziału; km 303+500 - 307+500 - profilowanie pasa rozdziału, skarp i rowów; zjazdu z DS.; Rondo po stronie zachodniej; km 308+000 - 308+080 - profilowanie nasypu i skarp.	Praca samochodu samowytładowczego, kaparki i zagęszczarek .
WYKONYWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 308+700 - 308+900	Dowóz i ułożenie kruszywa.
WYKONANIE STABILIZACJI	węzeł Nowa sól, rondo po stronie wschodniej, dojazdu, rondo po stronie zachodniej; DS.-14a, DS.-13b	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONYWANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA	km 307+430 - 307+520	Praca samochodów samowytładowczych, zagęszczarek i walców.
MONTAŻ WPUSTÓW Z OBRUKOWANIEM	km 307+095 - 308+000	Montaż żeliwnych wpustów wraz z obrukowaniem.
SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA	km 299+350 - 300+150; 307+350 - 307+500.	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO	km 299+350 - 300+150; 307+350 - 307+500.	
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE	km 299+350 - 300+150; 307+350 - 307+500.	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WYKONANIE WARSTWY WIĄŻACEJ	km 299+350 - 300+150; 307+290 - 307+500.	
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	DS.-14; DS.-14a; DS.-23; DS.-24; DS.-25	Dowóz i ułożenie kruszywa.

USZCZELNIANIE ROWU	km 304+000 - 305+100; 307+200 - 307+300.	Ułożenie geomembrany hydroizolacyjnej.
HUMUSOWANIE	km 304+100 - 304+500; 305+100 - 305+400; 307+200 - 307+300 - humusowanie skarp i rowów. km 311+000 - 312+000 - humusowanie pasa rozdziału; Węzeł przy DL-3 - humusowanie terenów zielonych.	Prace przygotowawcze gruntu do odbudowy roślinnej.
BARIERY OCHRONNE	DL-3	Montaż barier stalowych.
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
<b>Wiadukt WS-27A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Zbrojenie płyt przejściowych przy podporach P1 i P2.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-11</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки podpory P3.
<b>Obiekt MS-29A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Iniekcja kabli sprężających.
<b>Obiekt MS-32A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Roboty przygotowawcze do sprężania ustroju nośnego.
<b>Wiadukt WS-33A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Zasyпки obiektu.
<b>Wiadukt WS-34A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia przewieszenia ustroju nośnego.
<b>Wiadukt WS-36A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Zasyпки obiektu, wykonanie materacy z geokompozytu za podporami P1 i P5, montaż desek gzymsowych.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-14</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Montaż konstrukcji stalowej po stronie zachodniej.
<b>Przejście dla zwierząt PZ-15</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Zasyпки konstrukcji stalowej.
<b>PRZEPUSTY</b>		
P-34a	DS. 18 km 0+163,03	Wykonywanie wykopu pod przepust.
P-39	km 313+139, 03	Wykonywanie wykopu i podbudowy pod przepustem, montaż i zasyпка przepustu.
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		
BUDOWA OŚWIETLENIA	OUD	Montaż fundamentów.
<b>ODWODNIENIE</b>		
DRENAŻ	km 309+555 - 309+672	Budowa drenażu, montaż przykanalika.
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 312+080	Montaż studzienek wpustowych.
<b>OUD i EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian piętra.

TRZPIENIE, RAMY, NADPROŻA	Teren OUD	Rozpoczęcie zbrojenia i szalowania ram, trzpieni i nadproży.
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY</b>		
ELEWACJE	Teren OUD	Rozpoczęcie wykonywania izolacji termicznej ścian.
KANAŁ NAPRAWCZY	Teren OUD	Wykonanie wentylacji kanału naprawczego.
BRAMY	Teren OUD	Montaż kątownika w bramach.
<b>BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY</b>		
ELEWACJE	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania izolacji termicznej.

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> (okres zimowy w prowadzeniu robót)	<b>54,17%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b>	<b>49,92%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>63,19%</b>

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>79,30</b>	<b>77,62</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>33,10</b>	<b>21,54</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>71,00</b>	<b>66,01</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>61,00</b>	<b>53,53</b>
<b>OUD RUDNO.</b>	<b>24,50</b>	<b>15,09</b>