

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	76
2	Obiekty inżynieryjne	111	97
3	Wod. - Kan., Gaz	194	124
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	71
6	Konstr.-Bud. OUD	59	43

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ODHUMUSOWANIE	DS.-11	Usunięcie warstwy organicznej ziemi.
WYKONYWANIE NASYPU	- profilowanie skarpy, pasa rozdziału, rowów w km 302+000 -303+000; 303+500 - 307+500; - profilowanie skarp km 311+000 - 312+000; DS.-11; droga na działce 69/2; - profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału: km 310+860 - 310+900; - profilowanie skarpy nasypu i pas rozdziału: km 310+000 - 310+800; - km 308+040 - 308+080.	Praca samochodu samowładowczego, kaparki i zagęszczarek .
WYKONYWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 300+200 - 300+350; 308+700 - 308+900; rondo po stronie wschodniej.	Dowóz i ułożenie kruszywa.
ZBROJENIE NASYPÓW	km 310+860 - 310+900	
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM	poszerzenie pod PZ-14	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	km 309+270 - 309+360; 309+390 - 309+450.	Dowóz i ułożenie kruszywa.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	DS.-17;DS.-23	Dowóz materiału i układanie kruszywa.
USZCZELNIANIE ROWU	km 305+900 - 306+000; 306+900 - 307+000	Ułożenie geomembrany hydroizolacyjnej oraz geosiatki komórkowej.
HUMUSOWANIE	- km 303+500 - 307+500 (skarpy, rów, powierzchnie płaskie); - 310+000 - 310+200 (pas rozdziału), - 310+100 - 310+300 (skarpa nasypu), - 311+000 - 311+400 (pas rozdziału), - 311+200 - 312+000 (skarpa nasypu).	Prace przygotowawcze gruntu do odbudowy roślinnej.
WYKONYWANIE WPUSTÓW	km 300+350 - 300+900; 303+500 - 304+100.	
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt WS-27A		

ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Wykonanie izolacji płyt przejściowych.
Przejście dla zwierząt PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu, wykonanie izolacji MMA.
Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Deskowanie strefy zakotwień, zbrojenie kap chodnikowych.
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Zasyпки obiektu.
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Demontaż podparcia ustroju nośnego.
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Zasyпки obiektu, układanie krawężników.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężników, zasyпки obiektu.
Wiadukt WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Zasyпки obiektu, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych.
Przejście dla zwierząt PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Wykonanie izolacji MMA.
Przejście dla zwierząt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Zasyпки konstrukcji stalowej.
PRZEPUSTY		
P-39	km 313+139, 03	Wyciąganie ścianek szczelnych.
P-40	km 313+709,82	Umocnienie skarp.
P-41	km 314+888,94	Umocnienie skarp.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
DRENAŻ	km 309+010 - 309+345; 312+135 - 312+270; 312+880 - 313+020; 313+100 - 313+500.	Budowa drenażu, montaż przykanalika.
LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian działowych parteru.
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
ELEWACJE	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania elewacji budynku.
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY		
ELEWACJE	Teren OUD	Kontynuacja wykonywania elewacji budynku.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU (okres zimowy w prowadzeniu robót)	55,00%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	49,92%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	65,28%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	79,40	77,62
ROBOTY DROGOWE	34,50	21,54
ROBOTY BRANŻOWE	71,50	66,01
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	62,00	53,53
OD RUDNO.	24,80	15,09