

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	79
2	Obiekty inżynieryjne	111	101
3	Wod. - Kan., Gaz	194	134
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	76
6	Konstr.-Bud. OUD	59	49

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ODHUMUSOWANIE	km 315+800 - 315+200 jezdnia zachodnia	Odhumusowanie pobocza pod kanalizację.
WYKONYWANIE NASYPU	-nasyt: km 308+280 - 308+310; DS. 15	Praca samochodu samowyładowczego, koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	-profilowanie i zagęszczanie: km 307+500 - 308+060; 308+600 - 308+900; 310+870 - 310+920; -podbudowa pod ściek trójkątny: km 310+870 - 310+920	Praca samochodu samowyładowczego, koparki i zagęszczarek.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - NIEASFALTOWYCH	km 307+568 - 308+077,5; km 308+540 - 308+700; km 308+900 - 309+020; łąącznica DL-1 km 0+080 - 0+155.	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO	km 307+568 - 308+077,5; 308+540 - 308+700, km 308+900 - 309+020; łąącznica DL-1 km 0+080 - 0+155	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - ASFALTOWYCH	km 302+300 - 303+300 jezdnia lewa	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WARSTWA WIĄŻĄCA	odcinek drogi wojewódzkiej DW 297 pod obiektem WS-34A	Wykonanie warstwy wiążącej i profilującej.
WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA	km 302+300 - 303+300 jezdnia lewa	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WYKONYWANIE POBOCZY	DS.-11, DS.-11a, DS.-12, DS.-13a, DS.-13b, DS.-17;	Umacnianie poboczy.
ROWY	km 303+300 - 303+500	Uszczelnianie rowów.
HUMUSOWANIE	- równanie terenów płaskich km 299+400; - przewóz humusu na PZ-11.	Prace przygotowawcze gruntu do odbudowy roślinnej.

ŚCIEK TYPU TRÓJKĄTNEGO	km 299+750 - 299+800; 307+573 - 307+600; 307+920 - 308+060;	Ręczne układanie prefabrykatów betonowych na wcześniej wykonanej podbudowie z kruszywa.
OGRODZENIE	km 304+100 - 307+500	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Betonowanie kap chodnikowych w skrzydełkach.
Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych w skrzydełkach.
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Zasyпки obiektu.
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Montaż desek gzymsowych w skrzydełkach, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe w skrzydełkach przy podporach P1 i P2, układanie krawężnika w skrzydełkach.
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe w skrzydełkach przy podporze P1, układanie krawężnika w skrzydełkach, betonowanie płyty przejściowej przy podporze P1.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Zasyпки podpory P1, wykonanie nadbetonu płyty przejściowej przy podporze P2.
Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Montaż schodów skarpowych.
Wiadukt WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Obrukowanie stożków, montaż schodów skarpowych.
Przejście dla zwierząt PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Zasyпки obiektu.
Przejście dla zwierząt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Zasyпки obiektu, zbrojenie i deskowanie gzymsów.
PRZEPUSTY		
P-35	km 310+156,66	Zbrojenie, deskowanie i betonowanie wylotu przepustu, zasyпка przepustu.
ROBOTY BRANŻOWE		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 315+800 OUD	Prace przygotowawcze. Montaż wyposażenia pompowni.
DRENAŻ	km 303+530 - 303+600	Budowa drenażu, montaż studzienek wpustowych.
BRANŻA WOD-KAN		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	OUD	Montaż wyposażenia tłoczni.
OUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		

TYNKI	Teren OUD	Szpachlowanie ścian, rozpoczęcie robót malarskich.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
STROP NAD WEJŚCIEM	Teren OUD	Zbrojenie i betonowanie stropu nad wejściem.
INSTALACJE	Teren OUD	Zakończenie montażu podstaw pod centralę wentylacyjną. Montaż instalacji chłodniczej - trasa rurociągów z kabli miedzianych.
SCHODY	Teren OUD	Zakończenie montażu zbrojenia schodów i ich betonowanie.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU (okres zimowy w prowadzeniu robót)	65,50%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	60,80%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	78,84%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	83,00	82,54
ROBOTY DROGOWE	43,20	30,29
ROBOTY BRANŻOWE	73,85	69,45
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	73,25	59,37
LOUD RUDNO.	40,00	29,68