

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	82
2	Obiekty inżynieryjne	111	106
3	Wod. - Kan., Gaz	194	135
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	76
6	Konstr.-Bud. OUD	59	51

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ODHUMUSOWANIE	km 314+800 - 314+400 - jezdnia zachodnia	Odhumusowanie pobocza pod kanalizację.
PRACE ROZBIÓRKOWE	km 314+800 - 314+400 pod kanalizację	Rozbiórka ścieków z kostki.
WYKONYWANIE NASYPU	- nasyp: km 308+200 - 308+300; 308+320 - 308+390; - pobocza DS.-15; km 307+500 - 308+060.	Praca samochodu samowytadowczego, koparki i zagęszczarek.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - NIEASFALTOWYCH	km 308+700 - 308+900 - jezdnia lewa; Węzeł Nowa Sól DL-1 km 0+000 - 0+080; 310+884,20 - 310+980 - jezdnia lewa; 310+750 - 310+816,80 - jezdnia lewa; zjazd awaryjny nr 6; km 306+455,18 - jezdnia lewa.	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO	km 308+540 - 309+020; Węzeł Nowa Sól DL-1 km 0+000 - 0+080; km 310+884,20 - 310+980 - jezdnia lewa; km 310+750 - 310+816,80 - jezdnia lewa jezdnia lewa	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - ASFALTOWYCH	km 308+540 - 309+020; Węzeł Nowa Sól DL-1 km 0+000 - 0+155; 310+884,20 - 310+980 jezdnia lewa; 299+400 - 299+810 - jezdnia lewa zjazd awaryjny nr 6; 306+455,18 - jezdnia lewa.	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WARSTWA WIĄŻĄCA	km 310+884,20 - 310+980 - jezdnia lewa	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA ŚCIERALNA	km 299+400 - 299+810 jezdnia lewa	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA AC11W	zjazd awaryjny nr 6 km 306+455,18	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.

WARSTWA ŚCIERALNA AC11S	zjazd awaryjny nr 6 km 306+455,18	Mieszanka wbudowywana rozściefaczem, a następnie zagęszczana walcem.
HUMUSOWANIE	- poboczy DS.-17, DS.-18; - terenów płaskich przy obiekcie MS-35A.	
BARIERA STALOWA	km 299+350 - 304+100;	
POBOCZA	DS.12, DS.13a, DS.-13b; km 301+000 - 303+500.	
NASADZENIA	km 299+350 - 316+640	Prace porządkowe po nasadzeniach.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Profilowanie powierzchni zasypek pod warstwę odcinającą, betonowanie fundamentów ekranów przeciwoślnieńowych.
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	w km 307+561,62	Montaż kotew talerzowych w skrzydełkach, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych w skrzydełkach.
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Przygotowanie powierzchni zasypek pod nadbeton płyty przejściowej przy podporze P2, wykonanie nadbetonu płyty przejściowej przy podporze P2.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Układanie warstwy ochronno-wiążącej z asfaltu lanego.
Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Roboty brukarskie.
Wiadukt WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Betonowanie dylatacji, roboty brukarskie, układanie krawężników i montaż desek gzymosowych w skrzydełkach.
Przejście dla zwierząt PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Profilowanie powierzchni zasypek pod warstwę odcinającą, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymosów
Przejście dla zwierząt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek, ustawianie fundamentów ekranów przeciwoślnieńowych.
ROBOTY BRANŻOWE		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 314+704 - 314+273; 315+249 - 315+212	Budowa kanalizacji deszczowej, prace wykończeniowe, próby szczelności.
ODD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
TYNKI, MALOWANIE	Teren OUD	Kontynuacja robót malarskich.
ELEWACJE	Teren OUD	Montaż Logo.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		

INSTALACJE	Teren OUD	Montaż instalacji wody.
ELEWACJE	Teren OUD	Docieplenie strefy cokołowej.
POŁĄC DACHOWA	Teren OUD	Docieplanie połaci dachu.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU (okres zimowy w prowadzeniu robót)	70,50%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	68,58%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	81,67%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,50	84,44
ROBOTY DROGOWE	44,50	37,58
ROBOTY BRANŻOWE	74,75	72,82
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	74,75	69,49
LOUD RUDNO.	53,50	53,24