

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
**TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	86	82
2	Obiekty inżynieryjne	111	106
3	Wod. - Kan., Gaz	194	135
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	76
6	Konstr.-Bud. OUD	59	51
<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> (okres zimowy w prowadzeniu robót)			<b>70,60%</b>

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE - prac nie prowadzono</b>		
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE - prac nie prowadzono</b>		
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 307+582 - 308+640	Budowa kanalizacji deszczowej, prace wykończeniowe.
<b>EKRANY AKUSTYCZNE - prac nie prowadzono</b>		
<b>OUD</b>		
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY</b>		
TYNKI, MALOWANIE	Teren OUD	Prace porządkowe
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
INSTALACJE	Teren OUD	Montaż instalacji c.o. oraz instalacji odwadniającej dach.
<b>BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY</b>		
TYNKI, MALOWANIE	Teren OUD	Prace porządkowe.

<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b>	<b>68,58%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>81,67%</b>

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>84,55</b>	<b>84,44</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>44,60</b>	<b>37,58</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>74,86</b>	<b>72,82</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>74,90</b>	<b>69,49</b>
<b>OD RUDNO.</b>	<b>53,61</b>	<b>53,24</b>