

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	120	85
2	Obiekty inżynieryjne	166	110
3	Wod. - Kan., Gaz	221	137
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	91	63

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
PRACE ROZBIÓRKOWE	między łącznicą DL-1 a DL-2	Demontaż ścieku oraz rowu betonowego.
FORMOWANIE NASYPÓW	km 310+850 - 311+000 - profilowanie poboczy; DS.-18 - profilowanie skarp drogi serwisowej; km 308+800 - 309+200 - dogęszczanie poboczy.	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE STABILIZACJI	DS.-13, DS.-15	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ	DP 1052F	Ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKRAWEŹNIKOWEGO	DP 1052F	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	km 308+600 - 308+800	Umocnienie poboczy.
BARIERY OCHRONNE	km 299+350 - 307+500	Montaż barier stalowych.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu, betonowanie fundamentów ekranów przeciwoślńieniowych.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Ustawianie fundamentów ekranów przeciwoślńieniowych, profilowanie najazdu.
WIADUKT WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, roboty brukarskie.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Roboty brukarskie.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Profilowanie skarp, ustawianie fundamentów ekranów przeciwoślńieniowych.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Profilowanie skarp.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
PRACE PRZYGOTOWAWCZE	km 313+173 - teren przy pompowni N	Odwodnienie terenu igłofiltrami.
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 313+122 - studnia rozprężna N3c; kolektor N.	Wykonanie prób szczelności.
BRANŻA GAZOWA		
PRZEBUDOWA	km 303+851; km 307+880.	Prace związane z przebudową kolizji drogi serwisowej z kolumną wydmuchową Dn 80 na gazociągu Dn 200 oraz kolizji rowu drogowego S3 z gazociągiem Dn90.
LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	Teren OUD	Kontynuacja montażu stolarki okiennej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Montaż rusztowań i konstrukcji pod elewację, prace związane z wykonaniem wewnętrznych tynków gipsowych.

MONTAŻ EKRAŃÓW AKUSTYCZNYCH	km 300+335 - 300+495; km 309+300 - 309+466.	Betonowanie głowic pali fundamentowych, montaż słupów stalowych i belek podwalinowych.
-----------------------------	--	--

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	72,00%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	71,29%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	81,97%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,60	84,44
ROBOTY DROGOWE	45,00	38,44
ROBOTY BRANŻOWE	78,80	76,21
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	75,80	72,06
LOUD RUDNO.	61,50	59,79