

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	121	86
2	Obiekty inżynierskie	168	112
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	94	66

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
FORMOWANIE NASYPÓW	profilowanie poboczy - DS-18	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE PODBUDOWY	łącznica część wspólna DL-2 i DL-3, rondo wschodnie; km 316+300 - 316+500 jezdnia zachodnia.	Profilowanie podbudowy z kruszywa pod krawężnik i korytka.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA	DS-13, DS-15	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej.
FREZOWANIE	km 315+000 - 316+380 jezdnia zachodnia	Usunięcie części istniejącej nawierzchni asfaltowej.
MONTAŻ ELEMENTÓW ULIC	DP 1052F	Montaż ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	km 310+800 - 311+000	Umocnienie powierzchni warstwą humusu.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13		

ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Profilowanie najazdu, roboty brukarskie, ustawianie fundamentów ekranów przeciwoślnieńowych.
WIADUKT WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Roboty brukarskie.
MOST MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Roboty brukarskie, układanie ścieku przykrawężnikowego.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Roboty brukarskie.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Ustawianie opornika betonowego, profilowanie skarp.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Ustawianie opornika betonowego, roboty brukarskie.
PRZEPUSTY DROGOWE		
PRZEPUST P-35		
PRACE WYKOŃCZENIOWE	km 310+155,66	Obrukowanie skarp i dna.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
PRACE PRZYGOTOWAWCZE	km 313+173 - teren przy pompowni N	Odwodnienie terenu igłofiltrami, wypompowywanie wody ze studni głębinowych, roboty ziemne. Demontaż igłofiltrów i pomp głębinowych.
LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
ROBOTY ZIEMNE	Teren OUD	Usunięcie warstwy humusu za pomocą sycharki.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż słupów stalowych.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Wykonanie izolacji z wełny mineralnej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Teren OUD	Rozprowadzenie okablowania instalacji monitoringu, montaż instalacji w kotłowni, rozprowadzenie instalacji elektrycznych i ppoż, montaż instalacji odgromowej.
------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	73,90%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	72,93%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	84,05%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,75	84,44
ROBOTY DROGOWE	47,00	39,92
ROBOTY BRANŻOWE	79,00	76,89
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	77,50	73,52
OUD RUDNO.	62,00	59,79