

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	122	87
2	Obiekty inżynieryjne	168	112
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	95	67

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
PRACE PRZYGOTOWAWCZE	DL-2; DL-3	Zdjęcie warstwy humusu.
FORMOWANIE NASYPÓW	zagęszczanie GWN km 308+342,10 - 308+370, zjazd na MOP Lisiny – prawa nitka	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 308+105 – 308+285; rondo zachodnie	Ułożenie i zagęszczenie warstwy technologicznej z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 314+100 - 316+524 jezdnia zachodnia; km 311+100 - 312+300; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa na jezdni zachodniej oraz profilowanie podbudowy z kruszywa pod ściek monolityczny i na rondzie zachodnim.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI	rondo wschodnie	Ułożenie kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej.
FREZOWANIE	km 311+100 - 313+000 jezdnia zachodnia	Usunięcie części istniejącej nawierzchni asfaltowej.
WYKONANIE ELEMENTÓW ULIC	rondo wschodnie; km 312+800 – 315+550	Montaż krawężników betonowych i kamiennych, wykonanie ścieku monolitycznego metodą betonowania ciągłego.

PRACE WYKOŃCZENIOWE	DS.-14, DS.-18; 299+350 – 303+500	Humusowanie skarp, profilowanie i obsiew pasa rozdziału, obróbka wylotów przykanalików.
MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	km 301+800 – 302+200; km 299+350 – 316+640	Montaż bariery stalowej.
NASADZENIA ZIELENI DROGOWEJ	km 299+350 – 316+640	Nasadzenia drzew i krzewów.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
WIADUKT WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Roboty przygotowawcze do wykonywania warstwy antykorozyjnej na podporach.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu, montaż deskowania i zbrojenie gzymsów, montaż drenażu na warstwie odcinającej.
MOST MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
MOST MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Wykonywanie izolacionawierzchni na kapach chodnikowych.
WIADUKT WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Profilowanie stożka przy podporze P2, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe przy podporze P2, układanie krawężnika kamiennego i montaż zbrojenia kap chodnikowych w skrzydełkach podpory P2, roboty brukarskie.
WIADUKT WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Roboty brukarskie.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Układanie ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Profilowanie i humusowanie skarp, roboty brukarskie.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Roboty brukarskie.

ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 313+173 - 313+200; Kolektor N	Montaż ścianek szczelnych, odwodnienie terenu, próba szczelności. Demontaż ścianek szczelnych przy separatorze i osadniku.
LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
FORMOWANIE NASYPÓW	Teren OUD	Praca koparki i zagęszczarek.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż konstrukcji pod elewację, płyt elewacyjnych włókno-cementowych i wykonanie izolacji z wełny mineralnej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Wykonanie tynków gipsowych.
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
ROBOTY BETONOWE	Teren OUD	Betonowanie fundamentów pod odbojnice.
EKRANY AKUSTYCZNE		
PRACE MONTAŻOWE	km 309+300 - 309+466	Montaż paneli akustycznych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	75,20%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	74,65%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	88,23%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,95	84,44
ROBOTY DROGOWE	48,50	41,26
ROBOTY BRANŻOWE	80,00	79,20
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	78,00	74,15
oud rudno.	63,00	59,97