

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	124	89
2	Obiekty inżynieryjne	169	113
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	97	69

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
FORMOWANIE NASYPÓW	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie; km 308+342,10 - 308+370	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	km 308+200 - 308+285,8; poszerzenie w obrębie MOP Lisiny od strony wjazdu	Ułożenie i zagęszczenie warstwy technologicznej z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
WYKONANIE STABILIZACJI	Węzeł Nowa Sól - pomiędzy DL-1 i DL-2; na poszerzeniach MOP - pas wyłączania i włączania	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 314+100 - 314+600 - jezdnia zachodnia; km 315+500 - 316+000 - jezdnia zachodnia	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	km 301+550 - 302+000; km 303+280 - 303+630; km 307+500 - 307+650; km 308+540 - 309+140; km 310+670 - 311+010; DL-1 km 0+000 - 0+155	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 310+680 - 310+816,8	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 307+500 - 307+650; km 308+540 - 309+140; km 310+670 - 310+816,8; DL-1 km 0+000 - 0+155	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA	km 301+550 - 302+000; km 303+280 - 303+630; km 308+550 - 309+530; km 310+670 - 311+010	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie	Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
WYKONANIE ELEMENTÓW ULIC	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie; DP1052F; km 316+510 - 316+525 - jezdnia zachodnia; km 311+100 - 312+800	Montaż krawężników kamiennych i betonowych, ścieków przykrawężnikowych i obrzeży betonowych. Wykonanie ścieku monolitycznego typu trójkątnego.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	DS-13; DS.-21; DS.-24; DS.-14; km 303+500 - 304+000	Humusowanie skarp i obróbka wylotów przykanalików na skarpę.
NASADZENIA ZIELENI DROGOWEJ	km 299+350 - 316+640	Nasadzenia drzew i krzewów.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
WIADUKT WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach, wykonywanie drenażu podłużnego i poprzecznego na płycie ustroju nośnego.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu, betonowanie gzymsu, roboty brukarskie.
MOST MS-29A		
ROBOTY DROGOWE	km 303+512,42	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Wykonywanie ścieku przykrawężnikowego.
PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypki obiektu, wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach P2 i P3.
MOST MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
WIADUKT WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników.
WIADUKT WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Roboty brukarskie.
MOST MS-35A		

ROBOTY DROGOWE	km 309+375,50	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY DROGOWE	km 310+851,26	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Wykonywanie drenażu podłużnego i poprzecznego na płycie ustroju nośnego.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Profilowanie i humusowanie skarp, roboty brukarskie, profilowanie najazdów.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	ODU; odcinki: D9A - Bud 3; kolektor L, M, N	Budowa kanalizacji deszczowej, poprawa zagęszczeń zasypek i próby szczelności.
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PRACE MONTAŻOWE	S3	Montaż uziomów przy stacjach transformatorowych.
BRANŻA TELETECHNICZNA		
PRACE MONTAŻOWE	S3	Budowa kanalizacji teletechnicznej.
ODU I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
FORMOWANIE NASYPÓW	Teren OUD	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE STABILIZACJI	Teren OUD	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż krawężników i odwodnienia liniowego.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż wełny mineralnej i płyt elewacyjnych włókno-cementowych. Montaż instalacji wodociągowej, c.o. i elektrycznej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Wykonanie tynków gipsowych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU

75,75%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	74,65%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	73,72%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,97	84,44
ROBOTY DROGOWE	49,00	41,26
ROBOTY BRANŻOWE	80,15	79,20
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	78,25	74,15
LOUD RUDNO.	63,30	59,97