

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	124	89
2	Obiekty inżynieryjne	169	113
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	97	69

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE	Węzeł Nowa Sól; km 315+500 - 316+524 - jezdnia zachodnia	Praca koparki i zagęszczarek.
ODHUMUSOWANIE	Droga wojewódzka nr 315; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharki.
WYKONANIE PODBUDOWY	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie; zjazd awaryjny nr 5 km 302+414,72; km 311+000 – 314+200, 314+600 – 315+000 - jezdnia zachodnia	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	km 313+900 - 316+640 - jezdnia zachodnia; poszerzenie pomiędzy DL-1 i DL-2	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 313+900 - 315+370 - jezdnia zachodnia; poszerzenie pomiędzy DL-1 i DL-2	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 314+950 - 316+640 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Ułożenie kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej.
WYKONANIE ELEMENTÓW ULIC	km 308+105 - 308+285; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Montaż ścieku z elementów prefabrykowanych, krawężnika kamiennego i opornika betonowego.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 307+500 – 308+000; km 303+000 – 303+600; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Zagęszczanie poboczy umocnionych i umocnienie powierzchni warstwą humusu.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE**WIADUKT WS-27A**

ROBOTY MOSTOWE

km 300+273,14

Montaż barieroporęczy, roboty brukarskie, wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11

ROBOTY MOSTOWE

km 301+850,00

Roboty brukarskie, wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.

MOST MS-29A

ROBOTY MOSTOWE

km 303+512,42

Montaż barier ochronnych i barieroporęczy.

PZ-13

ROBOTY MOSTOWE

km 305+850,00

Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek konstrukcji stalowej.

MOST MS-32A

ROBOTY MOSTOWE

km 307+561,62

Montaż barier ochronnych i barieroporęczy, roboty brukarskie.

WIADUKT WS-33A

ROBOTY MOSTOWE

km 308+084,37

Wykonywanie izolacionawierzchni na kapach chodnikowych.

WIADUKT WS-34A

ROBOTY DROGOWE

km 308+322,32

Montaż barier ochronnych i barieroporęczy.

MOST MS-35A

ROBOTY DROGOWE

km 309+375,50

Montaż barieroporęczy, wykonanie dylatacji bitumicznych.

WIADUKT WS-36A

ROBOTY DROGOWE

km 310+851,26

Montaż barieroporęczy.

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14

ROBOTY MOSTOWE

km 313+310,00

Profilowanie skarp.

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15

ROBOTY MOSTOWE

km 315+150,00

Roboty brukarskie, wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach, profilowanie skarp, nasadzenia zieleni.

LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE

PLAC OUD		
FORMOWANIE NASYPÓW	Teren OUD	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE STABILIZACJI	Teren OUD	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż płyt elewacyjnych włókno-cementowych, konstrukcji pod elewację, wełny mineralnej i rusztowań.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Wykonanie tynków gipsowych.
EKRANY AKUSTYCZNE		
PRACE MONTAŻOWE	km 309+347 - 309+405	Montaż paneli przeziernych i wyjść ewakuacyjnych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	76,00%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	74,65%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	75,43%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	85,25	84,44
ROBOTY DROGOWE	49,30	41,26
ROBOTY BRANŻOWE	82,20	79,20
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	78,50	74,15
LOUD RUDNO.	63,50	59,97

REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ	3,75	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------