

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	125	90
2	Obiekty inżynieryjne	169	113
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	97	69

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE	pobocza km 313+310 – 314+000, 315+000 - 316+524 jezdnia zachodnia; MOP Lisiny - wjazd wyjazd - strona zachodnia	Praca koparki i zagęszczarek.
WARSTWA TECHNOLOGICZNA	km 308+342,10 - 308+370	Ułożenie i zagęszczenie warstwy technologicznej z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 311+000 - 312+500 - jezdnia zachodnia; km 308+105 - 308+303, 308+331 - 308+390 - jezdnia wschodnia	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	km 311+090 - 314+040, 314+700 - 316+640 - jezdnia zachodnia	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 311+090 - 312+955 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 312+200 - 314+040 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA	km 314+700 - 316+640 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WYKONANIE ELEMENTÓW ULIC	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Montaż krawężników kamiennych.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 316+000 – 316+524 - jezdnia zachodnia; DS-24; km 299+350 – 304+100	Umocnienie powierzchni warstwą humusu i obróbka wylotów przykanalików do rowu.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	km 308+400 – 309+000 pas rozdziału	Montaż stalowych barier ochronnych.
ZIELEŃ DROGOWA	S3	Pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
WIADUKT WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Roboty brukarskie.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Roboty brukarskie, układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek konstrukcji stalowej, ustawianie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek konstrukcji stalowej, deskowanie gzymsów, roboty brukarskie.
MOST MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Roboty brukarskie.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY DROGOWE	km 310+851,26	Montaż barieroporęczy.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Montaż barier ochronnych.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach, montaż barier ochronnych, montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 299+400 - 301+600; km 310+672 - 310+810; km 310+892,5 - 311+000	Budowa drenażu i wykonanie umocnień wylotów kanalizacji deszczowej.
LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		

WYKONANIE PODBUDOWY	Teren OUD	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
IZOLACJE	Teren OUD	Wykonanie izolacji z folii PE i akustycznej na posadzce.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	70,25%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	68,07%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	77,37%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	86,38	86,34
ROBOTY DROGOWE	49,75	43,69
ROBOTY BRANŻOWE	82,75	81,32
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	79,00	74,32
LOUD RUDNO.	64,25	60,88
REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ	12,00	2,73