

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	136	99
2	Obiekty inżynieryjne	169	113
3	Wod. - Kan., Gaz	223	139
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	97	69

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	DS.-12a km 0+000 – 0+076,59; Zjazd awaryjny nr 4	Zdjęcie warstwy humusu.
ROBOTY ZIEMNE	Rów DP-1029F; km 308+064 - 308+160; Pobocza km 311+000 - 314+000 jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DP-1	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE STABILIZACJI	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, rondo zachodnie, DP-1	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, rondo zachodnie	Ułożenie i zagęszczenie warstwy technologicznej z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 308+331,20 - 308+390; MOP zachód - wjazd i wyjazd	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
FREZOWANIE	km 299+350 – 304+100	Usunięcie części istniejącej nawierzchni asfaltowej.
NAWIERZCHNIE	DS.-17, DS.-18, DS.-16, DS.-15; km 313+000 - 316+524 jezdnia zachodnia	Ułożenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym oraz obróbka wpustów.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	DP 1029F; DL-1 i DL-2	Umocnienie powierzchni warstwą humusu.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	km 308+000 - 311+000	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej i barier stalowych.
ZIELEŃ DROGOWA	S3	Pielęgnacja nasadzeń.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek konstrukcji stalowej, roboty przygotowawcze do wykonania gzymsu.
MOST MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Roboty brukarskie na stożkach.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
WIADUKT WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY DROGOWE	km 313+310,00	Montaż barier betonowych.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie gzymsu.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	OUD	Montaż studni czyszczakowej oraz prace porządkowe.
OUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
NAWIERZCHNIE	Teren OUD	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE BETONOWE	Teren OUD	Wykonanie posadzek cementowych.
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	76,30%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	75,45%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	81,39%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	89,10	88,98
ROBOTY DROGOWE	51,55	45,87
ROBOTY BRANŻOWE	83,60	82,13
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	79,95	75,43
LOUD RUDNO.	67,90	66,50
REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ	55,00	51,72