

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	<b>Drogi</b>	140	101
2	<b>Obiekty inżynieryjne</b>	171	115
3	<b>Wod. - Kan., Gaz</b>	223	139
4	<b>Telekomunikacja</b>	31	26
5	<b>Elektryka</b>	104	81
6	<b>Konstr.-Bud. OUD</b>	102	74

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
PRACE ROZBIÓRKOWE	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej.
ROBOTY ZIEMNE	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, rondo zachodnie, DP-1, DL-3	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 309+500 - 311+090 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - DP-1	Profilowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, DW297, DW315; DS.-12a, zjazd awaryjny nr 4	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, DW297, DW315	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
NAWIERZCHNIE	DS.-17, DS.-17a, DS.-19, DS.-20; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Profilowanie warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na rondzie.
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	DS.-12a, zjazd awaryjny nr 4	Mieszanka wbudowywana rozścielaczem, a następnie zagęszczana walcem.
ELEMENTY ULIC	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie; km 309+600 - 316+524 - jezdnia zachodnia	Montaż krawężnika betonowego, obróbka kieszeni wpustowych i wykonanie ścieku monolitycznego typu trójkątnego.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	DS.-12a, DS.-19, DS.-20, DS.-24; km 307+500 - 308+000, 313+000 - 316+524 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - DL-2, DL-3	Umocnienie powierzchni warstwą humusu, umocnienie poboczy i montaż ścieku skarpowego.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	S3	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Roboty brukarskie, układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek obiektu.
<b>MOST MS-29A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Roboty przygotowawcze w zakresie montażu poręczy stalowej schodów roboczych.
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13</b>		
ROBOTY DROGOWE	km 305+850,00	Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.
<b>MOST MS-32A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Montaż poręczy stalowej schodów roboczych.
<b>WIADUKT WS-33A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Montaż poręczy stalowej schodów roboczych.
<b>WIADUKT WS-34A</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż poręczy stalowej schodów roboczych.
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14</b>		
ROBOTY DROGOWE	km 313+310,00	Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Wykonanie warstwy antykorozyjnej na podporach, roboty brukarskie.
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15</b>		
ROBOTY DROGOWE	km 315+150,00	Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
<b>PRZEPUST P-39</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 313+139,03	Obrukowanie przepustu.
<b>PRZEPUST P-40</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 313+709,82	Obrukowanie przepustu.
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>KANALIZACJA</b>		

KANALIZACJA DESZCZOWA	km 309+826 - 309+989; km 314+902	Wykonanie prób szczelności - kolektor „L”; rozruch pompowni „O”.
KANALIZACJA SANITARNA	OUD	Rozruch tłoczni.
<b>BRANŻA TELETECHNICZNA</b>		
KANALIZACJA TELETECHNICZNA	km 306+700 - 308+000	Budowa kanalizacji teletechnicznej.
<b>OUD I EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>PLAC OUD</b>		
WYKONANIE PODUDOWY	Teren OUD	Profilowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
ELEMENTY ULIC	Teren OUD	Montaż krawężników betonowych.
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Szlifowanie i gruntowanie ścian oraz wykończenie posadzek z płytek gresowych.
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż przewodów wentylacyjnych.

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	<b>80,00%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b> wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	<b>79,54%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>89,05%</b>

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>94,65</b>	<b>94,62</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>54,00</b>	<b>52,13</b>

<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>86,00</b>	<b>83,03</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>82,50</b>	<b>76,56</b>
<b>OD RUDNO.</b>	<b>71,00</b>	<b>68,75</b>
<b>REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ</b>	<b>61,00</b>	<b>55,86</b>