

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	<b>Drogi</b>	144	105
2	<b>Obiekty inżynieryjne</b>	171	115
3	<b>Wod. - Kan., Gaz</b>	225	141
4	<b>Telekomunikacja</b>	31	26
5	<b>Elektryka</b>	109	86
6	<b>Konstr.-Bud. OUD</b>	110	82

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
ROBOTY ZIEMNE	km 309+350 - 309+900 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - DL-3, DW297	Praca koparki i zagęszczarek.
STABILIZACJA	DS.-17; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Proces polegający na mieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody.
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Ułożenie i zagęszczenie warstwy technologicznej z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
WYKONANIE PODBUDOWY	Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	km 308+274 - 308+304, 308+750 - 308+810, 309+310 - 309+353 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, rondo zachodnie, DW297, DW315	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skrapialki.
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 308+750 - 308+810, 309+310 - 309+353 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 308+274 - 308+304, 308+750 - 308+810, 309+310 - 309+353 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA	Węzeł Nowa Sól - rondo wschodnie, DW297, DW315	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.

NAWIERZCHNIE	DS.-11, DS.-11a, DS.-12; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej; wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.
FREZOWANIE	km 307+560 - 308+810 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - DW297, DP-1, DP-2	Usunięcie części istniejącej nawierzchni asfaltowej.
ELEMENTY ULIC	km 309+350 - 312+500 - jezdnia zachodnia	Obróbka kieszeni wpustowych.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 309+350 - 309+900; Węzeł Nowa Sól - DL-3	Umocnienie powierzchni warstwą humusu oraz umocnienie poboczy.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	km 307+500 - 308+300	Montaż bariery stalowej.
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11</b>		
ROBOTY DROGOWE	km 301+850,00	Montaż ekranów przeciwoślnieńiowych.
<b>PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13</b>		
ROBOTY DROGOWE	km 305+850,00	Montaż ekranów przeciwoślnieńiowych.
<b>MOST MS-35</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Roboty przygotowawcze do montażu dylatacji.
<b>WIADUKT WS-36</b>		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Montaż i zbrojenie dylatacji.
<b>PRZEPUST P-30</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 302+924,03	Obrukowanie przepustu.
<b>PRZEPUST P-30.1</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 302+924,03	Obrukowanie przepustu.
ROBOTY MONTAŻOWE	km 302+924,03	Montaż półek dla płazów.
<b>PRZEPUST P-31</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+691,71	Obrukowanie przepustu.
<b>PRZEPUST P-31.1</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+691,71	Obrukowanie przepustu.
<b>PRZEPUST P-32</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+840,77	Obrukowanie przepustu.

<b>PRZEPUST P-32.1</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+840,77	Obrukowanie przepustu.
<b>PRZEPUST P-33</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 304+684,12	Czyszczenie przepustu.
<b>PRZEPUST P-33.1</b>		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 304+684,12	Czyszczenie przepustu.
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>KANALIZACJA</b>		
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 313+122 - 313+183	Budowa kanalizacji deszczowej, pompowanie wody, nadbudowa studni.
DRENAŻ	km 313+208	Wykonanie drenażu.
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		
LINIE KABLOWE	Węzeł Nowa Sól	Budowa linii kablowych.
OŚWIETLENIE	Węzeł Nowa Sól, OUD	Montaż słupów oświetleniowych.
<b>BRANŻA TELETECHNICZNA</b>		
KANALIZACJA TELETECHNICZNA	S3	Montaż studni teletechnicznych.
<b>OUD I EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>		
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Gruntowanie i malowanie ścian, fugowanie płytek.
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, skrzydeł drzwiowych, drzwi EI30, centrali sterującej urządzeniami ppoż.
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY</b>		
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Obróbka przejść dachowych, montaż przewodów wentylacyjnych, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku.
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY</b>		
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku.

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	<b>92,00%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b> wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	<b>85,31%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>96,96%</b>

<b>Rodzaj robót</b>	<b>Zaawansowanie rzeczowe</b>	<b>Zaawansowanie finansowe</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>98,00</b>	<b>94,62</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>91,00</b>	<b>56,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>95,00</b>	<b>80,06</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>92,00</b>	<b>86,70</b>
<b>LOUD RUDNO.</b>	<b>94,00</b>	<b>85,69</b>
<b>REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ</b>	<b>92,00</b>	<b>72,85</b>