

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	57	42
2	Obiekty inżynieryjne	95	58
3	Wod. - Kan., Gaz	179	105
4	Telekomunikacja	27	24
5	Elektryka	53	40
6	Konstr.-Bud. OUD	46	25

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
ROZBIÓRKA DROGI TECHNOLOGICZNA	DS. -23	
ODHUMUSOWANIE	PZ-13	Praca koparek i wywóz materiału wywrotkami
WYKONANIE WJAZDÓW Z DS. 25 NA POLA	DS. 25	
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONYWANIE NASYPU	S3, km 305+800 - 306+000	Dowóz materiału wywrotkami, praca równiarki i walców
WYKONANIE ROWU MELIORCYJNEGO	S3, km 299+400-299+550; km 302+500-302+900	Praca koparek, wywrotek
PROFILOWANIE SKARPY WYKOPIU	S3, km 312+060 - 312+650	Praca koparek
PROFILOWANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	S3, km 301+400 - 301+760	Praca równiarek i walców
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	S3, km 315+250 - 316+382; 302+500 - 302+900; 301+000 - 301+800; 305+300 - 305+800; 313+500 - 314+800; 304+010 - 304+800; 302+000 - 302+900	Dowóz materiału wywrotkami, praca równiarki i walców
WYKONANIE STABILIZACJI	S3, km 309+560 - 310+410; 306+000 - 306+680;	Praca ciągnika z siewnikiem mieszalnikiem wirnikowym oraz walców gumowych
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY POMOCNICZNEJ	S3, km 315+250 - 315+500; km 300+740 - 301+400	Transport i wyładunek kruszywa samochodami samowyładowczymi, praca równiarek i walców
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km 312+135; 311+918-312+008; 312+650-312+792;	
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
ROBOTY MOSTOWE		Zasyпка przepustu fi 2000 oraz fundamentów podpór

Most przez rzekę Śląska Ochla, w km 303+512,42. Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE		Deskowanie podpory P1, zbrojenie fundamentu podpory P2
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
ROBOTY MOSTOWE		Wykonanie wykopu i podbudowy pod przepust
Wiadukt w km 308+084,37 drogi S-3. Obiekt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE		Deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P1, zbrojenie fundamentu podpory P2
Most w km 309+375,50 drogi S-3. Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1
Wiadukt w km 310+851,26. Obiekt WS-36A.		
ROBOTY MOSTOWE		Montaż podparć pod ustrój nośny
Przejście dla zwierząt w km 313+310,00 drogi S-3. Obiekt PZ-14		
ROBOTY DROGOWE		Roboty przygotowawcze do wykonania kolumn DSM
ROBOTY MOSTOWE		Wykonanie wykopu pod podporę P3
Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE		Montaż ścianek szczelnych pod podporę P3
LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
ROBOTY MUROWE	plac budowy- teren OUD	Kontynuacja murowania ścian fundamentowych

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	25,01%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	18,40%
UPŁYW CZASU	35,71%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	61,00	58,38
ROBOTY DROGOWE	15,96	12,65
ROBOTY BRANŻOWE	54,11	50,14
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	20,34	13,90
LOUD RUDNO.	10,03	0,00