

Część opisowa aktualnego stanu budowy.

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	58	42
2	Obiekty inżynieryjne	96	61
3	Wod. - Kan., Gaz	179	105
4	Telekomunikacja	27	24
5	Elektryka	53	43
6	Konstr.-Bud. OUD	46	27

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
ODHUMUSOWANIE	Rondo , Węzeł Nowa Sól strona wschodnia, DS. 25 w km 0+000 – 0+150	Praca koparek i wywóz materiału wywrotkami
ROBOTY ZIEMNE		
WYKONYWANIE NASYPU	Węzeł Nowa Sól str. Zachodnia; poszerzenia łącznicy DL1, S3, km 300+400-300+700	Dowóz materiału wywrotkami, praca równiarki i walców
WYKONANIE ROWU MELIORCYJNEGO	S3, km 299+800-300+200	Praca koparek, wywrotek
WYKONANIE STABILIZACJI	DS.24 km 0+000 - 1+437; km 312+070-312+650	Praca ciągnika z siewnikiem, mieszalnikiem wirnikowym oraz walców gumowych
WYKONANIE WARSTWY TECHNOLOGICZNEJ	S3, km 309+560–310+410; 315+000 – 315+400	Dowóz materiału wywrotkami, praca równiarki i walców
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA	S3, km 301+300 – 301+780; 302+150 – 302+900	Transport i wyładunek kruszywa samochodami samowyładowczymi, praca równiarek i walców
SKROPIENIE PODBUDOWY Z KŁSM	S3, km 304+850 – 305+750; 315+800 – 316+382	
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO WMS (warstwa I)	S3, km 305+260 – 305+710; 304+850 – 305+240	
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE – PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	S3, km 305+260 – 305+710; 304+850 – 305+240	
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO WMS (warstwa II)	S3, km 305+320 – 305+700; km 304+950 – 305+320	
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE	S3, km 305+000 – 305+690	
WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO WMS 0/16	S3, km 305+000 – 305+690	

UŁOŻENIE ŚCIEKÓW TRÓJKĄTNYCH	S3, km 300+740 – 300+900, km 315+970 – 316+091	
PRZEPUSTY		
P-38.1	km 312+957,07	Zbrojenie płyty dennej
P-39	km 313+139,03	Wykonanie podłoża pod przepust, wykonanie ławy, montaż rur przepustu
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA DESZCZOWA		
REGULACJA STUDNI WPUSTOWYCH	sekcja II	
BRANŻA TELETECHNICZNA		
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ	sekcja II	
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt w ciągu drogi S-3 w km 300+273,14. Obiekt WS-27A.		
ROBOTY MOSTOWE		Deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych
Przejście dla zwierząt w km 301+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-11.		
ROBOTY MOSTOWE		Wykańczanie powierzchni betonowych
Most przez rzekę Śląska Ochła, w km 303+512,42. Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu podpory P2
Przejście dla zwierząt w km 305+850,00 drogi S-3. Obiekt PZ-13.		
ROBOTY MOSTOWE		Wykańczanie powierzchni betonowych
Wiadukt w km 308+084,37 drogi S-3. Obiekt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1 i fundamentu podpory P2, izolacja powierzchni pionowych, zasypka fundamentu podpory P1
Wiadukt w km 308+322,32 drogi S-3. Obiekt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1
Most w km 309+375,50 drogi S-3. Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE		pielęgnacja betonu, przygotowanie i wykonanie platform pod montaż podparć poprzecznic, izolacja ścian przyczółków
Wiadukt w km 310+851,26. Obiekt WS-36A.		
ROBOTY MOSTOWE		Montaż podparć poprzecznic, deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych
Przejście dla zwierząt w km 315+150,00 drogi S-3. Obiekt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE		Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P3
LOUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
ŚCIANY FUNDAMENTOWE	teren OUD	Izolacja termiczna zewnętrzna, izolacja przeciwwodna pionowa,

POSADZKA	teren OUD	Rozpoczęcie wykonywania zasypki wewnątrz budynku wraz z jej zagęszczeniem
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY		
TRZPIENIE ŻELBETOWE	teren OUD	Przygotowanie do wykonywania trzpieni żelbetowych

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	25,48%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	18,40%
UPŁYW CZASU	37,76%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	61,05	58,38
ROBOTY DROGOWE	16,83	12,65
ROBOTY BRANŻOWE	54,91	50,14
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	21,14	13,90
OUD RUDNO.	10,08	0,00