

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:  
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

<b>ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	<b>Drogi</b>	61	43
2	<b>Obiekty inżynieryjne</b>	103	64
3	<b>Wod. - Kan., Gaz</b>	182	106
4	<b>Telekomunikacja</b>	29	24
5	<b>Elektryka</b>	53	43
6	<b>Konstr.-Bud. OUD</b>	53	33

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU  
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

<b>RODZAJ PRAC</b>	<b>LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC</b>	<b>KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>		
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
Odwóz materiału	DS.23	Praca koparek, samochodów samowyładowczych
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>		
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>		
Demontaż ogrodzeń i pompowanie wody		
Zasyпка zbiornika nr 2	km 308+650	
<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>		
Przejście dla zwierząt PZ-11	km 301+850,00	
ROBOTY MOSTOWE		Montaż konstrukcji stalowej
Przejście dla zwierząt PZ-13.	km 305+850,00	
ROBOTY MOSTOWE		Instalacja ścianek szczelnych przy podporze P3
Wiadukt WS-33A	km 308+084,37	
ROBOTY MOSTOWE		Rozdeskowanie korpusu i skrzydełek przyczółka P2
Wiadukt WS-34A	km 308+322,32	
ROBOTY MOSTOWE		Montaż zbrojenia fundamentu podpory P2, Rozdeskowanie fundamentu podpory P1
Wiadukt WS-36A.	km 310+851,26	
ROBOTY MOSTOWE		Wykonanie pomostów roboczych ustroju nośnego
<b>OUD i EKRANY AKUSTYCZNE</b>		
<b>BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY</b>		

WIEŃCE	Teren OUD	Wykonywanie wieńców na poziomie +2,1 m i +4,2 m
SLUPY	Teren OUD	Wykonanie słupów wewnętrznych do wysokości +4,20 m
ROBOTY MUROWE	Teren OUD	Kontynuacja murowania ścian

<b>ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU</b> (okres zimowy w prowadzeniu robót)	<b>31,21%</b>
<b>ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU</b>	<b>30,70%</b>
<b>UPŁYW CZASU</b> (nie uwzględniający okresu zimowego)	<b>40,82%</b>

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>62,40</b>	<b>62,18</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>17,71</b>	<b>14,97</b>
<b>ROBOTY BRANŻOWE</b>	<b>60,30</b>	<b>57,52</b>
<b>TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>	<b>25,40</b>	<b>24,56</b>
<b>OUD RUDNO.</b>	<b>10,20</b>	<b>1,79</b>