

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	70	43
2	Obiekty inżynieryjne	105	68
3	Wod. - Kan., Gaz	183	106
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	73	44
6	Konstr.-Bud. OUD	54	33

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Przycinanie grodziec stalowych przy fundamencie
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu podpory P3 (segmenty 2, 4, 6).
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Przycinanie grodziec stalowych przy fundamencie
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Wyciąganie grodziec stalowych przy podporze P1.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia i deskowanie korpusu i skrzydełek podpór P1 i P2.
Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Zbrojenie ustroju nośnego.
Wiadukt WS-36A.		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Zbrojenie ustroju nośnego.
Przejście dla zwierząt PZ-14		
ROBOTY DROGOWE	km 313+310,00	Wykonywanie próbnich obciążeń kolumn DSM.
OUD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY		
WYLEWKI STROPOWE, WIEŃCE I BELKI STROPU	Teren OUD	Betonowanie wieńców, belek stropowych i fragmentów stropu między płytami.
SŁUPY	Teren OUD	Szalowanie słupów

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU (okres zimowy w prowadzeniu robót)	31,63%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	30,70%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	40,82%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	64,00	62,18
ROBOTY DROGOWE	17,73	14,97
ROBOTY BRANŻOWE	60,30	57,52
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	26,01	24,56
OD RUDNO.	10,20	1,79