

Część opisowa aktualnego stanu budowy.

Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	71	43
2	Obiekty inżynieryjne	105	68
3	Wod. - Kan., Gaz	183	106
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	74	44
6	Konstr.-Bud. OUD	54	33

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
DOGĘSZCZANIE WARSTWY PODBUDOWY	km 309+560 – 310+410	Praca zagęszczarek, walców.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Wiadukt WS-27A		
ROBOTY MOSTOWE	km 300+273,14	Montaż łożysk.
Obiekt MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Montaż łożysk.
Przejście dla zwierząt PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Montaż zbrojenia i deskowania ściany podpory P3 (segmenty 1, 3, 5), montaż zbrojenia ściany podpory P3 (segmenty 2, 4, 6)
Obiekt MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Montaż łożysk, umacnianie brzegów rzeki, przycinanie grodzic stalowych przy fundamencie.
Wiadukt WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Montaż łożysk.
Wiadukt WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Montaż zbrojenia i deskowania korpusu i skrzydełek podpory P2.
Obiekt MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Montaż kotew talerzowych, betonowanie ustroju nośnego.
Wiadukt WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Betonowanie ustroju nośnego.
Przejście dla zwierząt PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu podpory P1 i P2, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod podporę P3

Przejście dla zwierząt PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Zasyпки fundamentu podpory P3, wyciąganie ścianek szczelnych
OD i EKRANY AKUSTYCZNE		
BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAŻOWY		
WIEŃCE	Teren OUD	Przygotowanie zbrojenia wieńców na poziomie 4,50 m.
KANAŁ NAPRAWCZY	Teren OUD	Przygotowanie zbrojenia kanału naprawczego.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU <small>(okres zimowy w prowadzeniu robót)</small>	31,66%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	30,70%
UPŁYW CZASU <small>(nie uwzględniający okresu zimowego)</small>	40,82%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	64,08	62,18
ROBOTY DROGOWE	17,73	14,97
ROBOTY BRANŻOWE	60,30	57,52
TOM II OBIEKTY INŻYNIERSKIE	27,70	24,56
OD RUDNO.	10,20	1,79