

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	122	87
2	Obiekty inżynierskie	168	112
3	Wod. - Kan., Gaz	222	138
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	95	67

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
FORMOWANIE NASYPÓW	km 308+100 - 308+120; km 308+200 - 308+285,89; zagęszczanie GWN km 308+342,10 - 308+370, skarpowanie km 310+780 - 311+000	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE WYKOPÓW	DS-21	Profilowanie rowu.
WYKONANIE PODBUDOWY	km 311+000 - 315+000	Profilowanie podbudowy z kruszywa pod ściek monolityczny.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA	DS-15	Profilowanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej.
FREZOWANIE	km 311+000 - 313+000; km 315+000 - 315+800 jezdnia zachodnia	Usunięcie części istniejącej nawierzchni asfaltowej.
WYKONANIE ELEMENTÓW ULIC	łącnica DL-1 i DL-2	Montaż elementów prefabrykowanych ścieku typu trójkątnego.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	km 300+200 - 300+300; DS.-13; DS.-14; DS.-14a; DS.-15; DP 1052F; km 307+500 - 308+060	Umocnienie poboczy i humusowanie powierzchni.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		

ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Zasyпки obiektu, montaż deskowania i zbrojenia gzymsu.
MOST MS-29A		
ROBOTY MOSTOWE	km 303+512,42	Układanie izolacji termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego.
MOST MS-32A		
ROBOTY MOSTOWE	km 307+561,62	Układanie izolacji termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego.
WIADUKT WS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Układanie izolacji termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego, profilowanie stożka przy podporze P2.
WIADUKT WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Układanie ścieku przykrawężnikowego, profilowanie stożków.
MOST MS-35A		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Roboty brukarskie.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Roboty brukarskie, układanie warstwy ochrono-wiążącej z asfaltu lanego.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Profilowanie skarp.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY MOSTOWE	km 315+150,00	Roboty brukarskie.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 308+100 - 308+107; Kolektor N	Budowa kanalizacji deszczowej, montaż ścianek szczelnych, odwodnienie terenu i prace porządkowe.
KANALIZACJA DESZCZOWA	Kolektor M	Przeprowadzenie prób szczelności.
DRENAŻ	km 308+107	Budowa drenażu, montaż studzienek.
BRANŻA GAZOWA		
PRZEBUDOWA	km 307+880	Prace związane z przebudową kolizji rowu drogowego S3 z gazociągami Dn 90.

OULD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
ROBOTY ZIEMNE	Teren OUD	Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharki, zagęszczenie nasypów.
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż krawężników.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż wentylacji i konstrukcji pod elewację.
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Wykonanie tynków gipsowych.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Teren OUD	Rozprowadzenie instalacji elektrycznych.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU	74,70%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU	72,93%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	86,14%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	84,90	84,44
ROBOTY DROGOWE	47,50	39,92
ROBOTY BRANŻOWE	79,10	76,89
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	77,90	73,52
OULD RUDNO.	62,30	59,79