

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	136	99
2	Obiekty inżynierijne	169	113
3	Wod. - Kan., Gaz	223	139
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	103	80
6	Konstr.-Bud. OUD	97	69

**OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU
PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM**

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE	pobocza km 311+000 - 313+000 jezdnia zachodnia; pas rozdziału km 313+500 - 316+524; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DL-1, rondo wschodnie; MOP Lisiny - wjazd i wyjazd	Praca koparki i zagęszczarek.
NAWIERZCHNIE	km 315+100 - 316+524 jezdnia zachodnia; S3	Obróbka wpustów i uszczelnienie krawędzi SMA.
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	Zjazd awaryjny nr 5 - km 302+414	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skrapiarki.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	Zjazd awaryjny nr 5 - km 302+414	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	Zjazd awaryjny nr 5 - km 302+414	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	pas rozdziału km 313+500 - 316+524; km 299+350 - 304+100	Umocnienie powierzchni warstwą humusu.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	km 299+350 - 303+100	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej.
ZIELEŃ DROGOWA	PZ-14	Nasadzenia zieleni.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-11		
ROBOTY MOSTOWE	km 301+850,00	Układanie warstwy humusu na powierzchni zasypek konstrukcji stalowej.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-13		
ROBOTY MOSTOWE	km 305+850,00	Roboty brukarskie, ustawianie fundamentów ekranów przeciwoślnieńowych.
WIADUKT MS-33A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+084,37	Montaż schodów i roboty brukarskie na stożku przy podporze P2.
WIADUKT WS-34A		
ROBOTY MOSTOWE	km 308+322,32	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
WIADUKT WS-36A		
ROBOTY MOSTOWE	km 310+851,26	Wykonywanie warstwy antykorozyjnej na podporach.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY MOSTOWE	km 313+310,00	Nasadenia zieleni, betonowanie oporu bariery betonowej.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY DROGOWE	km 315+150,00	Montaż deskowania i zbrojenie gzymsu, roboty brukarskie.
ROBOTY BRANŻOWE		
ODWODNIENIE		
KANALIZACJA DESZCZOWA	Kolektor K i N; Węzeł Nowa Sól - DP-1; OUD	Budowa kanalizacji tłocznej, regulacja włączów i wpustów, próby szczelności, montaż studzienek wpustowych i kanalizacji deszczowej.
OUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
WYKONANIE PODBUDOWY	Teren OUD	Zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
NAWIERZCHNIE	Teren OUD	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		

PRACE BETONOWE	Teren OUD	Wykonanie posadzek cementowych.
PRACE MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż wentylacji.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	76,00%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	75,45%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	79,68%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	89,00	88,98
ROBOTY DROGOWE	51,00	45,87
ROBOTY BRANŻOWE	83,50	82,13
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	79,50	75,43
LOUD RUDNO.	67,00	66,50
REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ	52,00	51,72