

**Zakres prac i działań prowadzonych przez Wykonawcę:
TECHNOLOGIE I MATERIAŁY**

ZESTAWIENIE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁÓW:			
<i>Lp.</i>	<i>Branża</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>w tym zatwierdzonych</i>
1	Drogi	144	105
2	Obiekty inżynierijne	171	115
3	Wod. - Kan., Gaz	228	144
4	Telekomunikacja	31	26
5	Elektryka	114	91
6	Konstr.-Bud. OUD	113	85

OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO W UJĘCIU PROCENTOWYM I ILOŚCIOWYM

RODZAJ PRAC	LOKALIZACJA WYKONYWANYCH PRAC	KRÓTKI OPIS WYKONYWANYCH PRAC
ROBOTY DROGOWE		
ROBOTY ZIEMNE	km 308+600 - 309+350 - jezdnia zachodnia; km 308+600 - 309+600 - jezdnia wschodnia; Węzeł Nowa Sól - DW297; DS.-23	Praca koparki i zagęszczarek.
WYKONANIE PODBUDOWY	Węzeł Nowa Sól - DW297	Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	km 307+410 - 307+544; 308+720 - 309+310; 310+780 - 310+814; 310+882 - 310+930 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie; DW297	Równomierne rozkładanie emulsji asfaltowej za pomocą skraparki.
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 310+800 - 310+814; 310+882 - 310+925 - jezdnia zachodnia Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	km 310+780 - 310+814; 310+882 - 310+930 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.
WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA	km 307+410 - 307+544; 308+720 - 309+310 - jezdnia zachodnia	Mieszanka wbudowywana rozściełaczem, a następnie zagęszczana walcem.

NAWIERZCHNIE	DS.-13, DS.-13a, DS.-14; DS.-14a; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie	Zagęszczanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
ELEMENTY ULIC	km 309+350 - 311+000 - jezdnia zachodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297	Obróbka kieszeni wpustowych; montaż krawężników i ścieku z elementów prefabrykowanych.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 307+500 – 308+000; 311+100 – 311+300 - jezdnia zachodnia; km 308+430 – 308+600 - jezdnia wschodnia; Węzeł Nowa Sól - rondo zachodnie, DW297; DS.-23	Umocnienie powierzchni warstwą humusu, umocnienie poboczy oraz obrukowanie wylotów w rowie.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	S3	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej.
OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
MOST MS-35		
ROBOTY MOSTOWE	km 309+375,50	Montaż, zbrojenie i betonowanie dylatacji.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-14		
ROBOTY DROGOWE	km 313+310,00	Montaż ekranów przeciwoślnieńiowych.
PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT PZ-15		
ROBOTY DROGOWE	km 315+150,00	Montaż ekranów przeciwoślnieńiowych.
PRZEPUST P-31 i P-31.1		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+691,71	Obrukowanie przepustu.
PRZEPUST P-32		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 303+840,77	Konserwacja rowu przy wylocie przepustu.
PRZEPUST P-33 i P-33.1		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 304+684,12	Obrukowanie przepustu.
PRZEPUST P-34 i P-34.1		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	km 306+808,87	Obrukowanie przepustu.
ROBOTY BRANŻOWE		
KANALIZACJA		
KANALIZACJA DESZCZOWA	km 313+122 - 313+183	Budowa kanalizacji deszczowej, montaż włązów, obrukowanie wylotów kanalizacji.

BRANŻA TELETECHNICZNA		
KANALIZACJA TELETECHNICZNA	S3	Budowa kanalizacji teletechnicznej.
LOUD I EKRANY AKUSTYCZNE		
PLAC OUD		
ROBOTY ZIEMNE	Teren OUD	Montaż krawężników na drodze dojazdowej do zbiornika ppoż., profilowanie i humusowanie skarp.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY		
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Malowanie ścian.
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Roboty elektryczne.
BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY		
PRACE WYKOŃCZENIOWE	Teren OUD	Malowanie ścian.
ROBOTY MONTAŻOWE	Teren OUD	Montaż sanitariatów.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	94,50%
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU wraz z robotami wprowadzonymi aneksem nr 2	88,50%
UPŁYW CZASU (nie uwzględniający okresu zimowego)	98,42%

Rodzaj robót	Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
	%	%
WYMAGANIA OGÓLNE	98,10	94,62
ROBOTY DROGOWE	92,50	57,98
OBIEKTY INŻYNIERSKIE	96,00	81,53
ROBOTY BRANŻOWE	94,50	87,67
OD RUDNO.	95,00	87,24
REMONT JEZDNI ZACHODNIEJ	94,50	84,60